

Nº da O.S.: 1333

Data da O.S.: 10/07/2025 16:17:45

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > USINA RANCHO VERDE > RV USINA RANCHO VERDE**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **Instalação**

Equipamento: **CFTV GERAL**

Data Planejada: **10/07/2025 16:17:45 -**

Início de Atendimento: **10/07/2025 16:22:54**

Necessidade: **Instalação de câmeras.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	26/07/2025 06:30:04	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	22/07/2025 15:13:03	Foram escavados três buracos, cada um com aproximadamente 1 metro de profundidade, para a fixação dos novos postes destinados à instalação de câmeras de vigilância. Os postes foram fixados de acordo com as posições previamente definidas em projeto, o que contribuiu para maior agilidade e precisão na execução. As câmeras foram instaladas, energizadas e testadas com sucesso em cada um dos pontos. Após a instalação física, realizamos os ajustes necessários na configuração da inteligência de vídeo, otimizando áreas de detecção, sensibilidade e zonas de alerta. Concluímos com testes operacionais completos, que confirmaram o pleno funcionamento dos dispositivos e sua integração ao sistema de monitoramento.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	10/07/2025 16:22:54	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	10/07/2025 16:17:45	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Instalação Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
----------	----------

Qual equipamento instalado?

Pergunta	Resposta
----------	----------

Quais materiais foram necessários?

Pergunta	Resposta
----------	----------

Necessário algum material?

Pergunta	Resposta
----------	----------

O local já possui infraestrutura para a instalação?

☐ Sim

☐ Não

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
----------	----------

Informações complementares.

Observações