

Nº da O.S.: 1649

Data da O.S.: 09/09/2025 08:41:44

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > PARQUE DAS ACÁCIAS > PARQUE DAS ACÁCIAS - NOROESTE

Endereço: SHCNW Trecho 2 - Noroeste, Brasília - DF, 70683-110, , Brasília-DF

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Instalação

Equipamento: Controle de Acesso

Data Planejada: 09/09/2025 08:41:00 -

Início de Atendimento: 09/09/2025 08:42:01

Necessidade: Instalação das Faciais.

Observação: Foram levados 3 faciais para o Parque das Acácias.

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	07/10/2025 06:30:06	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	03/10/2025 18:30:15	Realizamos a retirada das antigas biometrias e limpamos o local, após as medições e marcações, furamos a moldura da porta para a passagem dos cabos, colocamos as bases das faciais e verificamos o posicionamento e realizamos mais marcações, fixamos as bases das faciais e realizamos as ligações e testes antes de fixar as faciais, concluindo todas as verificações, fixamos as faciais e realizamos mais alguns testes de abertura pela botoeira da guarita e botoeira interna. Instalamos e configuramos o sistema InControl da Intelbras para o gerenciamento das faciais, após a adição dos equipamentos e configurações necessárias, explicamos todo o funcionamento do sistema e mostramos como realizar o cadastro dos usuários no sistema, após a explicação verificamos que não ficaram dúvidas, finalizamos a instalação deixando as biometrias no local porque não estavam prontas as chapas para o acabamento das portas.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	09/09/2025 11:17:59	Edição da OS executada por : Quely Souza Ferreira - Alterado: [de 09/09/2025 08:41:44 para 09/09/2025 8:41]	()		
4	09/09/2025 08:42:01	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
5	09/09/2025 08:41:44	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Instalação Monitoramento

Nota: 1,00

Pergunta

Qual equipamento instalado?

Resposta

Faciais ss 1530 MF w

Anexos 5



Pergunta

Quais materiais foram necessários?

Resposta

Parafusos brocantes

Pergunta

Necessário algum material?

Resposta

Não será necessário

Pergunta

O local já possui infraestrutura para a instalação?

Resposta

☒ Sim

☐ Não

Manutenção Monitoramento

Nota: 0,00

Pergunta

Informações complementares.

Resposta

Observações