

Nº da O.S.: 2070

Data da O.S.: 21/11/2025 08:32:40

Aberto por: Isack Almeida da Silva Aragão

## DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > USINA SÃO PEDRO > USINA SÃO PEDRO - Samambaia**

Endereço: **Núcleo Rural Vargem da Benção - Gama, Brasília - DF, , Brasília-DF**

## DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **Instalação**

Equipamento: **Central de Alarme**

Data Planejada: **21/11/2025 08:32:00 -**

Início de Atendimento: **21/11/2025 08:32:59**

Necessidade: **Instalação de IVA.**

Observação:

## HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	25/11/2025 06:30:13	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	21/11/2025 17:15:02	Chegando no local iniciamos verificando a infra feita pela empresa que realizou a expansão da usina, a infra foi feita pela lateral das paredes, usaram tubulação de pvc que já esta sofrendo com a temperatura e sendo deformada, as emendas da tubulação foram feitas esquentando a tubulação e prendendo uma na outra, conseguimos passar o cabeamento e deixar nos postes dos IVAs, iniciamos a fixação dos equipamentos e verificamos que na parte do fundo da usina as cercas de madeira foram deixadas o que impede o funcionamento do IVA responsável por aquele ponto, deixamos os cabos de energia desse IVA desligado para não ficar gerando disparos, reposicionamos os equipamentos antigos. Fomos ate a central, realizamos uma verificação visual rápida que aparentemente está tudo normal, cadastramos os dois transmissores novos na central e realizamos a conexão com os novos IVAs, verificamos o sistema e finalizamos a instalação.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	21/11/2025 17:05:32	Edição da OS executada por : Quely Souza Ferreira - Alterado: [de 21/11/2025 08:32:40 para 21/11/2025 8:32]	()		
4	21/11/2025 10:23:41	Em Andamento	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
5	21/11/2025 09:40:48	Edição da OS executada por : Isack Almeida da Silva Aragão - Alterado: [de 21/11/2025 08:32:40 para 21/11/2025 8:32]	()		
6	21/11/2025 09:16:01	Em Deslocamento	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em Deslocamento
7	21/11/2025 08:32:59	Mudança de Área Responsável efetuada por: Isack Almeida da Silva Aragão	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
8	21/11/2025 08:32:40	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

## ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

## ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

## ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
----------	----------

Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	
---	--

Pergunta	Resposta
----------	----------

Será necessário material?	
---------------------------	--

☐ Sim

☐ Não

Pergunta	Resposta
----------	----------

Informações complementares.	
-----------------------------	--

Outros	Nota: 0,00
--------	------------

Pergunta	Resposta
----------	----------

Há alguma irregularidade? - ex: Equipamento com defeito.	
--	--

☐ Sim. especifique o equipamento e problema/irregularidade.

☐ Não

Observações