

Nº da O.S.: 1256

Data da O.S.: 24/06/2025 12:14:14

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > COND. SQS 206 > SQS 206 Bloco D

Endereço: Não informado

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Instalação

Equipamento: Controle de Acesso

Data Planejada: 24/06/2025 12:14:14 -

Início de Atendimento: 24/06/2025 12:19:41

Necessidade: Ligação dos eletroímãs das portas de serviço.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	26/07/2025 06:30:01	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	22/07/2025 13:30:52	Realizamos a ligação dos capacitores dos eletroímãs e instalamos um pequeno trecho de cabo necessário para a conexão dos eletroímãs à central de controle (facial). Após a conclusão das ligações, efetuamos os testes de abertura por meio da interface facial e da botoeira interna, com funcionamento normal. Foi necessário remover a antiga caixa de botoeiras, que possuía 3 unidades destinadas às portas sociais. Substituímos por uma nova caixa com 6 botoeiras, sendo 3 para as portas sociais e 3 para as portas de serviço. Realizamos a soldagem dos cabos nas novas botoeiras e testamos o funcionamento de todas. As 6 botoeiras operaram corretamente. Ao final do serviço, fornecemos uma breve explicação sobre o funcionamento do sistema ao AGP do turno.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	24/06/2025 12:19:41	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	24/06/2025 12:14:14	Edição da OS executada por : Quely Souza Ferreira - Alterado: [de para 24/06/2025 12:14:14]	()		
5	24/06/2025 12:14:14	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Instalação Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
----------	----------

Qual equipamento instalado?

Pergunta	Resposta
----------	----------

Quais materiais foram necessários?

Pergunta	Resposta
----------	----------

Necessário algum material?

Pergunta	Resposta
----------	----------

O local já possui infraestrutura para a instalação?

☐ Sim

☐ Não

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
----------	----------

Informações complementares.

Observações