

Nº da O.S.: 770

Data da O.S.: 25/02/2025 17:36:49

Aberto por: Quely Souza Ferreira

## DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > COND. TOP LIFE CLUB > TLF - TOP LIFE CLUB ÁGUAS CLARAS

Endereço: R. 36 NORTE, 3350 - ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA - DF, 71919-180, 3350 Águas, Brasília-DF

## DADOS DA O.S.

Classificação: Outro Tipo: Instalação

Equipamento: Controle de acesso GERAL

Data Planejada: 25/02/2025 17:36:49 -

Início de Atendimento: 25/02/2025 17:37:05

Necessidade: Instalação da infraestrutura.

Observação:



## HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	11/03/2025 06:30:05	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	07/03/2025 10:57:09	Cortamos o piso e passamos a tubulação para os fios das catracas e cancela, deixamos guias passados nas tubulações para facilitar a finalização, marcamos os locais e deixamos para a outra equipe fechar os cortes.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	26/02/2025 23:13:25	Cortamos o piso para a passagem das tubulação, colocamos a tubulação no local e passamos cabos de guia para facilitar a passagem do cabeamento definitivo dos equipamentos, fizemos a infra para a nova cancela e para as duas catracas. Ficando pendente a passagem dos cabos definitivos e fechamento dos cortes das tubulações.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Pausado
4	25/02/2025 17:37:05	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
5	25/02/2025 17:36:49	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

## ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

## ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	Controle de acesso.	Silvano Rodrigues De Souza	01/02/2025 21:29:15	

**ANEXOS DA O.S.**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Instalação Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Qual equipamento instalado?	Infraestrutura
Pergunta	Resposta
Quais materiais foram necessários?	Disco de concreto, tubulação corrugada, parabolt, caixa de aterramento.
Pergunta	Resposta
Necessário algum material?	Não
Pergunta	Resposta
O local já possui infraestrutura para a instalação?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	