

Nº da O.S.: 1834

Data da O.S.: 15/10/2025 09:37:08

Aberto por: Isack Almeida da Silva Aragão

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > USINA RANCHO VERDE > RV USINA RANCHO VERDE

Endereço: Não informado

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Instalação

Equipamento: Central de Alarme

Data Planejada: 15/10/2025 09:37:08 -

Início de Atendimento: 15/10/2025 09:37:20

Necessidade: Instalação dos transmissores.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	19/10/2025 06:30:07	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	15/10/2025 13:31:38	Chegando no local questionamos sobre as chaves do rack principal e do rack que fica no poste, porém o pessoal que estava trabalhando mostrou que só estavam com as chaves dos portões, pedimos para a equipe do monitoramento entrar em contato com o caseiro que informou não estar no local e as chaves estarem guardadas na residência e que iria retornar no período da noite, sem as chaves não podemos cadastrar os novos transmissores e nem preparar os reles, sendo assim realizamos mais testes na fibra óptica que realmente não está passando sinal.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	15/10/2025 10:46:40	Em Andamento	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
4	15/10/2025 09:37:20	Mudança de Área Responsável efetuada por: Isack Almeida da Silva Aragão	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
5	15/10/2025 09:37:08	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Instalação Monitoramento

Nota: 1,00


Pergunta

Qual equipamento instalado?

Resposta

Não foi possível realizar a instalação

Anexos 4



Pergunta

Quais materiais foram necessários?

Resposta

4 Conectores SC/APC para testar a fibra óptica

Pergunta

Necessário algum material?

Resposta

Pergunta

O local já possui infraestrutura para a instalação?

Resposta

☒ Sim

☐ Não

Manutenção Monitoramento

Nota: 0,00

Pergunta

Informações complementares.

Resposta

Observações