

Nº da O.S.: 1579

Data da O.S.: 27/08/2025 08:17:02

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > PONTIFÍCIAS > PNTF PONTIFÍCIAS**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **Instalação**

Equipamento: **Controle de Acesso**

Data Planejada: **27/08/2025 08:17:00 -**

Início de Atendimento: **27/08/2025 08:17:18**

Necessidade: **Instalação de Portão.**

Observação: **(MOBI-OPERACIONAL - SYTOE23)**

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	06/09/2025 06:30:07	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	02/09/2025 07:27:42	Realizamos a retirada do motor provisório que estava instalado no portão principal, substituindo-o pelo novo motor definitivo. Em seguida, removemos todas as cremalheiras antigas, fixamos o novo motor no local e ajustamos as posições para instalação das novas cremalheiras. Localizamos os cabos das botoeiras e da receptora do controle, realizando a ligação e configuração do percurso do portão. Durante a etapa de configuração do sensor anti-esmagamento, identificamos a necessidade de uma fonte auxiliar de 12V para o pleno funcionamento. No horário de almoço, retornamos à Brasfort para buscar a fonte necessária. Ao regressar, instalamos a nova fonte e realizamos todos os testes de funcionamento do portão. O fechamento automático foi configurado para 15 segundos. Além disso, cadastramos dois novos controles e os entregamos à recepção. Por fim, o motor antigo que estava em uso temporário no portão principal foi reinstalado em seu local original, devidamente testado. Encerramos o serviço repassando as informações à equipe da recepção.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	27/08/2025 15:11:24		Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
4	27/08/2025 14:40:46		Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
5	27/08/2025 08:57:21		Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
6	27/08/2025 08:56:58	Em Andamento	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
7	27/08/2025 08:24:41	Edição da OS executada por : Quely Souza Ferreira - Alterado: [de 27/08/2025 08:17:02 para 27/08/2025 8:17]	()		
8	27/08/2025 08:17:18	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
9	27/08/2025 08:17:02	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	.	Silvano Rodrigues De Souza	27/08/2025 08:57:24	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	27/08/2025 08:57:24	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	27/08/2025 14:40:49	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	27/08/2025 14:40:49	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	27/08/2025 15:11:28	

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Instalação Monitoramento	Nota: 1,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Qual equipamento instalado?	Automatizador de portão PPA
Pergunta	Resposta
Quais materiais foram necessários?	Cremalheiras e parafusos para fixação
Pergunta	Resposta
Necessário algum material?	Não será necessário
Pergunta	Resposta
O local já possui infraestrutura para a instalação?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	