

Nº da O.S.: 1813

Data da O.S.: 10/10/2025 15:36:49

Aberto por: Danilo Vinícius Bastos Torres

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > BRASFORT SITES > BRASFORT - SEDE QD 03

Endereço: Não informado

DADOS DA O.S.

Classificação: **Análise** Tipo: **Revisão**

Equipamento: **Controle de Acesso**

Data Planejada: 10/10/2025 15:36:00 -

Início de Atendimento: 10/10/2025 15:37:00

Necessidade: **Verificação dos pontos de rede da nova sala do RH**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	14/10/2025 06:30:13	OS Resolvida	()	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	10/10/2025 17:00:40	Passamos os cabos do teto até a mesa, organizamos os cabos nos pontos das baías e crimpamos, verificamos que os cabos não estão dando sinal no testador, provavelmente estão soltos no switch do servidor, será necessário a identificação de cada cabo e devida alocação nas portas dos switches.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	10/10/2025 16:48:44		Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
4	10/10/2025 15:41:42		Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
5	10/10/2025 15:41:25	Em Andamento	Técnico (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
6	10/10/2025 15:37:00	Atribuição efetuada na criação da OS	Técnico (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
7	10/10/2025 15:37:00	Edição da OS executada por : Danilo Vinícius Bastos Torres - Alterado: [de 10/10/2025 15:36:49 para 10/10/2025 15:36]	()		
8	10/10/2025 15:36:49	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado





















ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	.	Silvano Rodrigues De Souza	10/10/2025 15:41:45	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	10/10/2025 16:48:47	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	10/10/2025 16:48:48	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	10/10/2025 16:48:48	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	10/10/2025 17:00:44	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	10/10/2025 17:00:44	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	10/10/2025 17:00:44	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	11/10/2025 09:35:58	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	11/10/2025 09:35:58	
	.	Silvano Rodrigues De Souza	11/10/2025 09:35:58	

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento		Nota: 1,00
Pergunta Em qual equipamento a manutenção foi realizada?	Resposta Pontos de rede e telefones	
Pergunta Quais materiais foram necessários?	Resposta Conectores RJ 45 fêmea	
Pergunta Necessário algum material?	Resposta <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Pergunta Informações complementares.	Resposta	
Observações		