

Nº da O.S.: **2184**

Data da O.S.: **10/12/2025 09:20:17**

Aberto por: **Isack Almeida da Silva Aragão**

## DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > LONGEVITÀ CENTRO GERIÁTRICO > LONGEVITÀ - SUDOESTE**

Endereço: **St. Sudoeste Q. Res. Sudoeste 5/6 Lote 1 - Sudoeste, Brasília - DF, 70675-570, , Brasília-DF**

## DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **OUTRO**

Equipamento: **Controle de acesso**

Data Planejada: **10/12/2025 09:20:17** -

Início de Atendimento: **10/12/2025 09:20:30**

Necessidade: **Verificação Geral.**

Observação:

## HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	14/12/2025 06:31:36	OS Resolvida	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	10/12/2025 13:41:47	Chegando no local, iniciamos com a medição do local onde iríamos instalar a canaleta, realizamos o corte e a fixação com dupla-face de dois pedaços da canaleta para a proteção e organização dos cabos. Passando para a ligação nas catracas, para não cortar o cabo do chicote principal e acabar ocasionado em algum problema caso a garantia seja acionada por algum motivo, desencapamos as pontas dos cabos e ligamos diretamente no plug do chicote, isolamos a conexão e testamos o funcionamento, concluindo o teste, fixamos as batoeiras e etiquetamos cada uma. Explicamos o trabalho realizado para a recepcionista que estava no local e finalizamos.	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	10/12/2025 10:40:57	Em Andamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
4	10/12/2025 10:27:54	Em Deslocamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em Deslocamento
5	10/12/2025 09:20:30	Mudança de Área Responsável efetuada por: Isack Almeida da Silva Aragão	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
6	10/12/2025 09:20:17	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

## ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	IDFace	Silvano Rodrigues De Souza	02/10/2024 12:56:29	<input checked="" type="checkbox"/>

## ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

## ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano


**Manutenção Monitoramento**

Nota: 1,00

**Pergunta****Em qual equipamento foi realizada a manutenção?****Resposta**

Instalação controle de acesso

Anexos 4

**Pergunta****Será necessário material?****Resposta**

- Sim
- Não

**Pergunta****Informações complementares.****Resposta****Outros**

Nota: 1,00

**Pergunta****Há alguma irregularidade? - ex: Equipamento com defeito.****Resposta**

- Sim. especifique o equipamento e problema/irregularidade.
- Não

**Observações**