

Nº da O.S.: 1676

Data da O.S.: 12/09/2025 12:15:19

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > RESIDENCIAL JARDIM DAS CEREJEIRAS > RJC RESIDENCIAL JARDIM DAS CEREJEIRAS

Endereço: SQNW 103, Bloco B, , Brasília-DF

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: OUTRO

Equipamento: Automatizador de Portão

Data Planejada: 12/09/2025 12:15:19 -

Início de Atendimento: 12/09/2025 12:15:46

Necessidade: Troca da PLACA DA CENTRAL AUTOM INVERSORA CI-2000.

Observação:



HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	07/10/2025 06:30:07	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	03/10/2025 18:39:13	Colocamos a nova placa para o funcionamento dos automatizadores do portão, após a instalação verificamos as conexões e testamos a abertura e fechamento, verificamos os sensores de anti esmagamento e velocidades, concluindo as verificações iniciais testamos o sistema de LPR e abertura pelo aplicativo, os sistemas funcionaram normalmente.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	12/09/2025 12:15:46	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
4	12/09/2025 12:15:19	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	BC 500 FAST	Silvano Rodrigues De Souza	10/10/2024 11:46:58	

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Instalação Monitoramento

Nota: 1,00

Pergunta

Qual equipamento instalado?

Resposta

Placa inversora CI 2000

Anexos 6



Pergunta

Quais materiais foram necessários?

Resposta

Não foi necessário

Pergunta

Necessário algum material?

Resposta

Não será necessário

Pergunta

O local já possui infraestrutura para a instalação?

Resposta

☒ Sim

☐ Não

Manutenção Monitoramento

Nota: 0,00

Pergunta

Informações complementares.

Resposta

Observações