

Nº da O.S.: 1080

Data da O.S.: 15/05/2025 09:14:45

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > USINA RANCHO VERDE > RV USINA RANCHO VERDE

Endereço: Não informado

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Instalação

Equipamento: Central de Alarme

Data Planejada: 15/05/2025 09:14:45 -

Início de Atendimento: 15/05/2025 09:15:10

Necessidade: Finalizar a instalação da central de alarme e instalação da Starlink.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	24/05/2025 06:30:06	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	20/05/2025 16:22:06	Finalizamos a instalação do alarme, furamos o squid e o telhado para a passagem do cabeamento da starlink, instalamos e configuramos a rede, já que a starlink opera em uma faixa de rede diferente da antena da Elsys que estava conectada ao sistema, tivemos que alterar o IP de todos os equipamentos, após a alteração configuramos novamente o NVD e verificamos o funcionamento das linhas virtuais e do alarme, após as verificações testamos várias vezes algumas linhas e o disparo do alarme, configuramos dois controles remotos para arme e desarme do alarme.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	15/05/2025 09:15:10	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	15/05/2025 09:14:45	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Instalação Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Qual equipamento instalado?	Starlink
Pergunta	Resposta
Quais materiais foram necessários?	Manta asfáltica, p.u
Pergunta	Resposta
Necessário algum material?	Não será necessário
Pergunta	Resposta
O local já possui infraestrutura para a instalação?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	