

Nº da O.S.: 1366

Data da O.S.: 16/07/2025 13:04:01

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > COND. TOP LIFE CLUB > TLF - TOP LIFE CLUB ÁGUAS CLARAS**

Endereço: **R. 36 NORTE, 3350 - ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA - DF, 71919-180, 3350 Águas, Brasília-DF**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **OUTRO**

Equipamento: **Controle de acesso GERAL**

Data Planejada: **16/07/2025 13:04:01 -**

Início de Atendimento: **16/07/2025 13:04:54**

Necessidade: **Finalização do controle de acesso.**

Observação:



HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	27/07/2025 06:30:05	OS Resolvida	Técnico (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	23/07/2025 07:50:57	Realizamos as últimas verificações de funcionamento dos seguintes equipamentos: catracas, interfones, câmeras, cancelas e motores dos portões. Durante a inspeção, identificamos alguns pontos que exigiam ajustes, conforme descrito a seguir: Catracas Verificamos o funcionamento geral das catracas. Foi identificado que o disjuntor de uma delas estava instalado dentro do próprio equipamento, o que dificultava o acesso e manutenção. Realocamos esse disjuntor para o quadro de distribuição previamente instalado, e em seguida realizamos testes para garantir o pleno funcionamento. Adicionamos uma botoeira com dois botões para a abertura dos portões de PCD. Cancelas Realizamos a passagem dos cabos da nova cancela até a guarita, efetuando todas as ligações necessárias na placa da cancela. Instalamos também um sensor de antiesmagamento para garantir maior segurança no funcionamento. Após as conexões, testamos todo o sistema, que operou corretamente. Motores dos Portões Efetuamos testes nos motores dos portões que haviam sido instalados anteriormente. Todos apresentaram funcionamento normal, sem necessidade de ajustes. Câmeras de Monitoramento Verificamos as imagens captadas pelas novas câmeras instaladas com foco nas catracas. As imagens apresentaram boa qualidade e o sistema está operando conforme o esperado. Interfones Testamos os interfones das catracas de entrada e saída. O interfone da catraca de saída apresentou falha de funcionamento. Encaminhamos o equipamento para manutenção e análise de garantia. Após a conclusão de todas as verificações e ajustes necessários, realizamos a entrega técnica dos serviços executados, explicando os detalhes ao encarregado responsável no local.	Técnico (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	16/07/2025 13:04:54	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Técnico (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	16/07/2025 13:04:01	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado
















ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	Controle de acesso.	Silvano Rodrigues De Souza	01/02/2025 21:29:15	

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	Motor de saída.	Silvano Rodrigues De Souza	23/07/2025 07:49:26	
	Cancela nova.	Silvano Rodrigues De Souza	23/07/2025 07:49:37	
	Catraca de saída.	Silvano Rodrigues De Souza	23/07/2025 07:49:50	
	Catraca de entrada.	Silvano Rodrigues De Souza	23/07/2025 07:50:01	
	Motor de entrada.	Silvano Rodrigues De Souza	23/07/2025 07:50:17	
	Totem morador.	Silvano Rodrigues De Souza	23/07/2025 07:50:27	
	Botoneira portões PCD.	Silvano Rodrigues De Souza	23/07/2025 07:50:39	
	Câmera nova.	Silvano Rodrigues De Souza	23/07/2025 07:50:53	