

Nº da O.S.: 617

Data da O.S.: 29/01/2025 17:06:51

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > COND. TOP LIFE CLUB > TLF - TOP LIFE CLUB ÁGUAS CLARAS**

Endereço: **R. 36 NORTE, 3350 - ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA - DF, 71919-180, 3350 Águas, Brasília-DF**

DADOS DA O.S.

Classificação: **Outro** Tipo: **Reparo**

Equipamento: **Botoeira**

Data Planejada: **29/01/2025 17:06:51** -

Início de Atendimento: **29/01/2025 17:07:06**



Necessidade: **Manutenção Botoeira.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	02/02/2025 06:30:08	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	29/01/2025 21:46:54	Reclamação: Mau funcionamento da botoeira Procedimentos: Verificação da botoeira: Desmontagem da botoeira: Análise visual da botoeira e seus componentes. Verificação de possíveis danos ou desgaste. Teste de funcionamento: Acionamento da botoeira e verificação do sinal elétrico. Resultado: Funcionamento normal. Verificação do cabeamento: Inspeção visual do cabeamento quanto a sinais de desgaste. Verificação da conexão dos fios na botoeira e no sistema. Teste de continuidade dos fios com multímetro. Resultado: Em bom estado. Montagem da botoeira: Remontagem da botoeira com cuidado para não danificar os componentes. Verificação do correto encaixe da botoeira na parede. Testes de abertura da cancela: Acionamento da botoeira repetidas vezes para testar a abertura da cancela. Observação do tempo de resposta da cancela e do funcionamento do motor. Resultado: Sem falhas. Conclusão: O problema relatado não foi identificado nos testes realizados. Recomendação: Trocar as botoeiras existentes por modelos de inox, devido à baixa resistência e acabamento inadequado da instalação atual. O material inox é mais resistente à corrosão e ao vandalismo, garantindo maior durabilidade. O novo acabamento da instalação deve ser feito com materiais de qualidade e técnicas adequadas para evitar infiltrações e garantir a segurança da instalação.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	29/01/2025 17:07:06	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	29/01/2025 17:06:51	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado



ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	Botoeira NF	Silvano Rodrigues De Souza	03/10/2024 12:17:30	

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	Instalação atual.	Silvano Rodrigues De Souza	29/01/2025 22:05:47	

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento	Nota: 1,00
--------------------------	------------

Pergunta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?

Resposta
Manutenção na botoeira de abertura da cancela de moradores.

Pergunta
Será necessário material?

Resposta
☐ Sim
☐ Não

Pergunta
Informações complementares.

Resposta

Observações