

Nº da O.S.: **2151**

Data da O.S.: **03/12/2025 13:01:25**

Aberto por: **Silvano Rodrigues De Souza**

## DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > LONGEVITÀ CENTRO GERIÁTRICO > LONGEVITÀ - SUDOESTE**

Endereço: **St. Sudoeste Q. Res. Sudoeste 5/6 Lote 1 - Sudoeste, Brasília - DF, 70675-570, , Brasília-DF**

## DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **Instalação**

Equipamento: **Controle de acesso**

Data Planejada: **03/12/2025 13:01:00** -

Início de Atendimento: **03/12/2025 13:01:42**

Necessidade: **Passar os cabos para as faciais do portão de PCD, instalar eletroímã e fixar a fonte.**

Observação: **Testar as botoeiras das catracas.**

## HISTÓRICO DA O.S.

| # | Data Ação           | Ação Realizada   | Área Responsável           | Responsável                | Situação     |
|---|---------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 07/12/2025 06:30:13 | OS Resolvida   | Técnico<br>(Intermediário) | Silvano Rodrigues De Souza | Resolvido    |
| 2 | 03/12/2025 17:05:13 | Chegando no local iniciamos passando os cabos para as duas faciais e do eletroímã, deixamos os cabos etiquetados com o nome de cada um, marcamos o local para fixar o eletroímã e furamos a estrutura da porta, fixamos o equipamento e realizamos as conexões dos cabos, utilizando uma fonte 12v 1,5a testamos o funcionamento. Identificamos os cabos que já estavam passados no local, fixamos a fonte ininterrupta em baixo da mesa, e limpamos o local, será necessário mais uma fonte, cabos de energia, facial e um eletroímã. | Técnico<br>(Intermediário) | Silvano Rodrigues De Souza | Finalizado   |
| 3 | 03/12/2025 13:58:09 | Em Andamento   | Técnico<br>(Intermediário) | Silvano Rodrigues De Souza | Em andamento |
| 4 | 03/12/2025 13:01:42 | Atribuição efetuada na criação da OS   | Técnico<br>(Intermediário) | Silvano Rodrigues De Souza | Atribuido    |
| 5 | 03/12/2025 13:01:42 | Edição da OS executada por : Silvano Rodrigues De Souza - Alterado: [de 03/12/2025 13:01:25 para 03/12/2025 13:01]   | ()                         |                            |              |
| 6 | 03/12/2025 13:01:25 | Ordem de Serviço solicitada  | ()                         |                            | Solicitado   |

## ANEXOS DO PRODUTO

| Arquivo  | Descrição | Anexado por                | Anexado em          | Ações                               |
|--|-----------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|  | IDFace    | Silvano Rodrigues De Souza | 02/10/2024 12:56:29 | <input checked="" type="checkbox"/> |

## ANEXOS DO EQUIPAMENTO

| Arquivo | Descrição | Anexado por | Anexado em | Ações |
|---------|-----------|-------------|------------|-------|
|---------|-----------|-------------|------------|-------|

## ANEXOS DA O.S.

| Arquivo | Descrição | Anexado por | Anexado em | Ações |
|---------|-----------|-------------|------------|-------|
|---------|-----------|-------------|------------|-------|

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

**Instalação Monitoramento**

Nota: 1,00

**Pergunta**  
Qual equipamento instalado?**Resposta**  
Eletroímã FE 20150, fonte ininterrupta FA 120S

Anexos 5

**Pergunta**  
Quais materiais foram necessários?**Resposta**  
9 parafusos autobrocantes.


Anexos 5

**Pergunta**  
Necessário algum material?**Resposta**  
1 eletroímã FE20150 PRATA; 1 fonte ininterrupta FA 1220S Branco; 2 cabos de força 3 vias; 1 canaleta 2 metros; 1 facial IdFace Pro; 1 boteira BT 3000 IN; 2 baterias Xb 1270;**Pergunta**  
O local já possui infraestrutura para a instalação?**Resposta**  
 Sim  
 Não**Manutenção Monitoramento**

Nota: 1,00

**Pergunta**  
Informações complementares.**Resposta**  
Deixamos os cabos da faciais já passados, identificados e crimpados na caixa do chão.

Anexos 1

**Observações**